

Baustellen-Newsletter: Schulanlage Schwarzenbach

Ausgabe März 2019



Aufnahme vom 17. September 2018

Vorbereitungen erledigt

Die Vorbereitungsarbeiten sind erledigt. Das Drohnenbild vom 17. September 2018 zeigt einen Zustand des Schulareals, der bereits überholt ist. Was ist bereits passiert bis Ende Februar 2019?

- Das Gebäude der Liegenschaft Karrer ist abgebrochen und entsorgt.
- Der Meteorwasserkanal, der unter der Fussballwiese lag, wurde an den Rand des Grundstücks verlegt.
- Die Bäume wurden gerodet.
- Der Spielplatz und die Umzäunung der Fussballwiese wurden entfernt.
- Die Baustellenabspernung ist aufgestellt.
- Die Wegbeleuchtung und die Pausenplatzbeleuchtung sind demontiert.
- Die Beleuchtung für einen provisorischen (Schul-)Weg ist geplant.
- Die Kickboardständer wurden demontiert.

Es geht los!

- Der Beginn des Aushubes ist auf **Montag, 04.03.2019**, geplant.
- Die Schüler haben ab sofort einen anderen Zugang zum Schulhaus. Er ist nur noch über den Rössliweg oder über den Kindergarten möglich. Dieser ist auf dem folgenden Plan grün gestrichelt ersichtich.
- Die Schulstrasse wird Montags bis Freitags von 07.30 bis 16.00 für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Parkplätze stehen somit ab Montag tagsüber nicht mehr zur Verfügung. Während den Pausenzeiten können die Schüler die gesperrte Schulstrasse als Pausenplatz nutzen.

